

**1. Отчет о ходе реализации муниципальной программы  
«Управление муниципальным имуществом Ивантеевского сельского поселения на 2017-2020 годы»  
за 2019 год**

**Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы, руб.**

	Всего		Средства областного бюджета			Средства бюджета поселения		
	профинансировано	освоено	план на год	профинансировано	освоено	план на год	профинансировано	освоено
1	2	3	10	11	12	13	11	12
Всего по муниципальной программе, в том числе:	77 500,00	76 420,94	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	76 420,94
1. Подпрограмма «Управление недвижимым имуществом Ивантеевского сельского поселения, его содержание и ремонт на 2017-2020 годы»	46 000,00	44 420,94	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	44 420,94
1.1. Ремонт объектов недвижимого имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Плата за текущий ремонт и содержание объектов в составе общего имущества многоквартирных домов	31 000,00	29 452,86	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	29 452,86
1.3. Взносы на капитальный ремонт муниципальных нежилых помещений.	9 000,00	8 968,08	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	8 968,08
1.4. Проведение технической инвентаризации объектов	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00

недвижимости и оценки рыночной стоимости									
2.Подпрограмма «Управление земельными ресурсами Ивanteeвскогосельского поселения на 2017-2020 годы»	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	
2.1.Проведение землеустроительных работ, постановка на кадастровый учет земельных участков	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	

**Пояснительная записка по выполнению программы  
«Управление муниципальным имуществом Ивантеевского сельского поселения на 2017-2020 годы»  
за 2019 год**

Мероприятие 1.1. «Ремонт объектов недвижимого имущества».

На выполнение данного мероприятия запланировано средств на 01.01.2020 не запланировано.

Мероприятие 1.2. «Плата за текущий ремонт и содержание объектов в составе общего имущества многоквартирных домов».

На выполнение данного мероприятия запланировано 31 000,00 (исполнено 29 452,86), в пределах заключен муниципальный контракт с управляющей организацией для обслуживания муниципального имущества. На 01.01.2020 года мероприятие выполнено, денежные средства освоены в объеме 29 452,86.

Мероприятие 1.3. «Взносы на капитальный ремонт муниципальных нежилых помещений».

На выполнение данного мероприятия запланировано 9 000,00 рублей, заключено соглашение с региональным фондом капитального ремонта. На 01.01.2020 года мероприятие выполнено, денежные средства освоены в размере 8 968,08

Мероприятие 1.4. «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости и оценки рыночной стоимости».

На выполнение данного мероприятия запланировано 6 000,00 (исполнено 6 000,00). По состоянию на 01.01.2020 года заключен и исполнен договор на проведение рыночной оценки арендной платы за нежилое муниципальное помещение для последующей сдачи его в аренду.

Мероприятие 2.1. «Проведение землеустроительных работ, постановка на кадастровый учет земельных участков».

На выполнение данного мероприятия запланировано 31 500,00 (исполнено 31 500,0). По состоянию на 01.01.2020 года заключены и исполнены муниципальные контракты на 31 500,00 руб. для выполнения работ по внесению изменений в проект межевания территории Ивантеевского сельского поселения.

**2. Отчет о ходе реализации муниципальной программы  
«Паспортизация и принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог местного значения общего пользования Ивантеевского сельского поселения на 2013-2019 годы»  
за 2019 год**

**Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы, руб.**

	Всего		Средства областного бюджета			Средства бюджета поселения		
	профинансировано	освоено	план на год	профинансировано	освоено	план на год	профинансировано	освоено
1	2	3	10	11	12	13	11	12
Всего по муниципальной программе, в том числе:	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
1. Подпрограмма «Паспортизация и принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог местного значения общего пользования Ивантеевского сельского поселения на 2013-2019 годы»	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
1.1. Проведение инвентаризации и паспортизации автодорог	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00

**Пояснительная записка по выполнению программы  
«Паспортизация и принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог местного значения общего  
пользования Ивантеевского сельского поселения на 2013-2019 годы»  
за 2019 год**

Мероприятие 1.1. «Проведение инвентаризации и паспортизации автодорог».

На выполнение данного мероприятия запланировано 95 000,00 рублей на выполнение работ по изготовлению технических планов на автомобильные дороги местного значения. По состоянию на 01.01.2020 года муниципальные контракты на выполнение работ не заключены, исполнитель программы выполняет постановку на кадастровый учет земельных участков под автомобильные дороги, прием их в безвозмездное пользование. Контракт на исполнение работ для исполнения данного мероприятия планируется заключить в 2020 году.

**3. Отчет о ходе реализации муниципальной программы  
«Обеспечение безопасности дорожного движения в Ивантеевском сельском поселении на 2017-2020 годы»  
за 2019 год**

**Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы, руб.**

	Всего		Средства областного бюджета			Средства бюджета поселения		
	профинансировано	освоено	план на год	профинансировано	освоено	план на год	профинансировано	освоено
1	2	3	10	11	12	13	11	12
Всего по муниципальной программе, в том числе:	452 852,30	394 291,69	0,00	0,00	0,00	452 852,30	452 852,30	394 291,69
1. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ивантеевском сельском поселении на 2017-2020 годы»	452 852,30	394 291,69	0,00	0,00	0,00	452 852,30	452 852,30	394 291,69
1.1. Содержание автодорог в надлежащем состоянии, уборка мусора, чистка снега и посыпка	424 852,30	367 710,00	0,00	0,00	0,00	424 852,30	424 852,30	367 710,00
1.2. Установка дорожных знаков	28 000,00	26 521,69	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	26 521,69

**Пояснительная записка по выполнению программы  
«Обеспечение безопасности дорожного движения в Ивантеевском сельском поселении на 2017-2020 годы»  
за 2019 год**

Мероприятие 1.1. «Содержание автодорог в надлежащем состоянии, уборка мусора, чистка снега и посыпка».

На выполнение данного мероприятия запланировано 424 852,30 (исполнено 367 710,00) на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог местного значения. По состоянию на 01.01.2020 года исполнены контракты на зимнему и летнему содержанию содержанию автодорог, также произведена расчистка от деревьев автодороги в д. Б. Городно.

Мероприятие 1.2. «Установка дорожных знаков».

На выполнение данного мероприятия запланировано 28 000,00 (исполнено 26 521,69) на выполнение работ по установке дорожных знаков согласно проекту организации дорожного движения. По состоянию на 01.01.2020 года заключен и исполнен договор на установку 7 знаков на ул. Озерная в д. Ивантеево.

**4. Отчет о ходе реализации муниципальной программы  
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям  
населенных пунктов Ивантеевского сельского поселения на 2017-2020 годы»  
за 2019 год**

**Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы, руб.**

	Всего		Средства областного бюджета			Средства бюджета поселения		
	профинансировано	освоено	план на год	профинансировано	освоено	план на год	профинансировано	освоено
1	2	3	10	11	12	13	11	12
Всего по муниципальной программе, в том числе:	744 124,01	744 124,01	673 000,00	653 655,26	653 655,26	93 000,00	90 468,75	90 468,75
1. Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям населенных пунктов Ивантеевского сельского поселения на 2017-2020 годы»	744 124,01	744 124,01	673 000,00	653 655,26	653 655,26	93 000,00	90 468,75	90 468,75
1.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям населенных пунктов за счет средств местного бюджета	90 468,75	90 468,75	0,00	0,00	0,00	93 000,00	90 468,75	90 468,75
1.2. Ремонт автомобильных	653 655,26	653 655,26	673 000,00	653 655,26	653 655,26	0,00	0,00	0,00



дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям населенных пунктов за счет субсидии из областного бюджета									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Пояснительная записка по выполнению программы**

**«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям населенных пунктов Ивантеевского сельского поселения на 2017-2020 годы» за 2019 год**

На выполнение мероприятий по текущему ремонту автомобильных дорог местного значения запланировано 766 000,00 руб. за счет средств местного бюджета (93 000,00 руб.) и субсидии из областного бюджета (673 000,00 руб.) На 01.01.2020 года заключены и исполнены 2 муниципальных контракта на сумму 744 124,01 руб. Отремонтированы следующие дороги: ул. Приозерная, (протяженностью 388 метров, площадь 1 164 кв.м.), 2-й переулок (протяженностью 100 м, площадь 422 кв.м.), в д. Б. Городно (протяженностью 300 м, площадь 1 200 кв.м.), в д. Вишневка, 1-й участок (протяженностью 470 м, площадь 1 880 кв.м.).

**5. . Отчет о ходе реализации муниципальной программы  
«Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского сельского поселения, повышение  
энергоэффективности и энергосбережения на 2017-2020 годы»  
за 2019 год**

**Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы, руб.**

	Всего		Средства областного бюджета			Средства бюджета поселения		
	профинансировано	освоено	план на год	профинансировано	освоено	план на год	профинансировано	освоено
1	2	3	10	11	12	13	11	12
Всего по муниципальной программе, в том числе:	374 187,00	374 187,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	374 187,00	374 187,00
1. Подпрограмма «Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского сельского поселения, повышение энергоэффективности и энергосбережения на 2017-2020 годы»	374 187,00	374 187,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	374 558,00	374 187,00
1.1. Замена элементов сетей уличного освещения	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.2. Замена светильников на энергосберегающие	139 940,00	139 940,00	0,00	0,00	0,00	139 940,00	139 940,00	139 940,00
1.3. Текущий ремонт и содержание сетей наружного освещения	114 247,00	114 247,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	114 247,00	114 247,00

**Пояснительная записка по выполнению программы  
«Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского сельского поселения, повышение  
энергоэффективности и энергосбережения на 2017-2020 годы»  
за 2019 год**

На выполнение мероприятий по замене проводов и светильников заключен и исполнен муниципальный контракт на сумму 259 940,00 руб. по которому поменяно 18 светильников на светодиодные (ул. Зеленая, Центральная, д. Козлово), поменяно 714 метров кабеля на самонесущий изолированный провод (ул. Центральная, Приозерная), установлен электросчетчик в д. Козлово. В рамках мероприятия 1.3. Текущий ремонт и содержание сетей наружного освещения заключен муниципальный контракт, мероприятия по текущему ремонту выполняются по мере необходимости.

**6. . Отчет о ходе реализации муниципальной программы  
«Комплексное развитие благоустройства территории Ивантеевского сельского поселения на 2017–2020 годы»  
за 2019 год**

**Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы, руб.**

	Всего		Средства областного бюджета			Средства бюджета поселения		
	профинансировано	освоено	план на год	профинансировано	освоено	план на год	профинансировано	освоено
1	2	3	10	11	12	13	11	12
Всего по муниципальной программе, в том числе:	813 134,82	813 134,82	0,00	0,00	0,00	925 000,00	813 134,82	813 134,82
1. Подпрограмма «Благоустройство территории Ивантеевского сельского поселения на 2017-2020 годы»	813 134,82	813 134,82	0,00	0,00	0,00	925 000,00	813 134,82	813 134,82
1.1. Электроэнергия сетей уличного освещения	557 402,81	557 402,81	0,00	0,00	0,00	680 000,00	557 402,81	557 402,81
1.2. Участие в организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории поселения	64 326,00	64 326,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	64 326,00	64 326,00
1.3. Устройство, содержание детских и спортивных площадок	33 960,00	33 960,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	33 960,00	33 960,00
1.4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	13 623,11	13 623,11	0,00	0,00	0,00	20 000,00	13 623,11	13 623,11

1.5. Скашивание травы и дезинсекционная обработка территории	39 978,40	39 978,40	0,00	0,00	0,00	40 000,00	39 978,40	39 978,40
1.6. Озеленение	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
1.7. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения на территории поселения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8. Установка указателей с названиями улиц и номерами домов	38 844,00	38 844,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	38 844,00	38 844,00

**Пояснительная записка по выполнению программы  
«Комплексное развитие благоустройства территории Ивантеевского сельского поселения на 2017–2020 годы»  
за 2019 год**

Мероприятие 1.1. «Электроэнергия сетей уличного освещения».

На выполнение данного мероприятия запланировано 680 000,00 рублей, заключен контракт на 680 000,00 руб. Исполнение происходит ежемесячно, на 01.01.2020 исполнено 557 402,81 рублей. За 2015 год уличное освещение 99 681 квт/ч, 2016 год – 94 264 квт/ч, 2017 – 90 132 квт/ч, 2018 год – 81 117 квт/ч, 2019 год – 68 678 квт/ч.

Мероприятие 1.2. «Участие в организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории поселения».

На выполнение данного мероприятия запланировано 65 000,00 рублей, в пределах плана заключен контракт на поставку хозинвентаря для уборки общественных территорий от стихийных свалок, оборудована площадки для контейнеров для ТКО.

Мероприятие 1.3. «Устройство, содержание детских и спортивных площадок».

На выполнение данного мероприятия запланировано 40 000,00 рублей, в пределах плановой суммы заключен и исполнен муниципальный контракт на поставку инвентаря для детской спортивной площадки (17 620,00), а также контракт на текущий ремонт детской площадки в д. Ивантеево (22 358,40).

Мероприятие 1.4. «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения».

На выполнение данного мероприятия запланировано 20 000,00 рублей. По состоянию на 01.01.2020 года заключен и исполнен контракт на приобретение венков и цветов для возложения на мемориале 9 мая, также произведенная уборка территории общественного кладбища от мусора.

Мероприятие 1.5. «Скашивание травы и дезинсекционная обработка территории».

На выполнение данного мероприятия запланировано 40 000,00 рублей. По состоянию на 01.01.2020 года заключен и исполнен муниципальный контракт на 18 000,00 руб. для выполнения работ акарицидной обработке территории Ивантеевского сельского поселения, а также контракт на 22 000,00 на скашивание травы на территории поселения.

Мероприятие 1.6. «Озеленение».

На выполнение данного мероприятия запланировано 65 000,00 рублей. По состоянию на 01.01.2020 года заключены и исполнены муниципальные контракты на 65 000,00 руб. для выполнения работ по удалению упавших деревьев после шторма в мае 2019 года на территории Ивантеевского сельского поселения, а также аварийных деревьев.

Мероприятие 1.8. «Установка указателей с названиями улиц и номерами домов».

На выполнение данного мероприятия запланировано 39 000,00 рублей. По состоянию на 01.01.2020 года заключен и исполнен контракт на поставку 83 адресных табличек для домовладений в дер. Ивантеево.

**7. . Отчет о ходе реализации муниципальной программы  
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ивантеевского сельского поселения на  
2018-2020 годы»  
за 2019 год**

**Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы, руб.**

	Всего		Средства областного бюджета			Средства бюджета поселения		
	профинансировано	освоено	план на год	профинансировано	освоено	план на год	профинансировано	освоено
1	2	3	10	11	12	13	11	12
Всего по муниципальной программе, в том числе:	99 083,25	99 083,25	0,00	0,00	0,00	101 000,00	99 083,25	99 083,25
1. Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ивантеевского сельского поселения на 2018-2020 годы»	99 083,25	99 083,25	0,00	0,00	0,00	101 000,00	99 083,25	99 083,25
1.1. Создание минерализованной полосы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Обеспечение пожарного водоснабжения	88 324,74	88 324,74	0,00	0,00	0,00	89 000,00	88 324,74	88 324,74
1.3. Приобретение средств пожаротушения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Содержание транспортного средства APC-14	10 758,51	10 758,51	0,00	0,00	0,00	12 000,00	10 758,51	10 758,51

**Пояснительная записка по выполнению программы  
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ивантеевского сельского поселения на  
2018-2020 годы»  
за 2019 год**

Мероприятие 1.2. «Обеспечение пожарного водоснабжения». На выполнение данного мероприятия запланировано 101 000,00 рублей. По итогам года выполнено ремонт 2-х пожарных гидрантов на ул. Озерная на сумму 88 324,74 руб.

Мероприятие 1.4. «Содержание транспортного средства АРС-14». На выполнение данного мероприятия запланировано 12 000,00 рублей. Освоено на содержание АРС-14 – 10 758,51 руб. (транспортный налог, прохождение технического осмотра, ОСАГО).



**8. Отчет о ходе реализации муниципальной программы  
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ивантеевского сельского поселения на 2018-  
2020 годы»  
за 2019 год**

**Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы, руб.**

	Всего		Средства областного бюджета			Средства бюджета поселения		
	профинансировано	освоено	план на год	профинансировано	освоено	план на год	профинансировано	освоено
1	2	3	10	11	12	13	11	12
Всего по муниципальной программе, в том числе:	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ивантеевского сельского поселения на 2018-2020 годы»	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1.1. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00

**Пояснительная записка по выполнению программы  
«Паспортизация и принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог местного значения общего пользования Ивантеевского сельского поселения на 2013-2019 годы»  
за 2019 год**

Мероприятие 1.1. «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях».

На выполнение данного мероприятия запланировано 8 000,00 рублей. Субсидирование носит заявительный характер, на 01.01.2020 года заявок на субсидирование в адрес исполнителя программы не поступало.